

Выполнение по видам работ в соответствии с графиком производства

№ п/п	Адрес (улица, проспект), № дома	Строительный адрес	Вид ремонта	Объем	Сметная ст-ть руб.	Сметная ст-ть на дом руб.	ед.изм.	план	факт	% выполнено от УК
1	3	2	5	6	7	8	19	20	21,00	
89	пр-кт. Сююмбике, д.105	51/04	Разработка и экспертиза ПСД		76 372,00	36 512 135,50				100%
89	пр-кт. Сююмбике, д.105	51/04	технадзор		360 750,13					0,00%
89	пр-кт. Сююмбике, д.105	51/04	Ремонт внутридомовой инж системы теплоснабжения	12 215,72	15 535 013,37		пог.м.	12 215,72	12215,72	100,00%
89	пр-кт. Сююмбике, д.105	51/04	Ремонт внутридомовой инж системы ГВС	4 613,00	6 040 000,00		пог.м.	4 613,00	4613,00	100,00%
89	пр-кт. Сююмбике, д.105	51/04	Ремонт фасада	25 429,00	14 500 000,00		кв.м.	25 429,00	13985,95	55,00%
112	пр-кт. Чулман, д.114/35	48/16	Разработка и экспертиза ПСД		660,00	1 3 199 340,00				100%
112	пр-кт. Чулман, д.114/35	48/16	технадзор		130 680,00					0,00%
112	пр-кт. Чулман, д.114/35	48/16	Ремонт/замена лифтового оборудования	9,00	13 068 000,00		шт.	9,00	9,00	100,00%
113	пр-кт. Чулман, д.128	50/14	Разработка и экспертиза ПСД		84 163,00	18 069 952,12				100%
113	пр-кт. Чулман, д.128	50/14	технадзор		178 077,12					0,00%
113	пр-кт. Чулман, д.128	50/14	Ремонт внутридомовой инж системы теплоснабжения	5 093,04	9 307 712,00		пог.м.	5 093,04	5093,04	100,00%
113	пр-кт. Чулман, д.128	50/14	Ремонт внутридомовой инж системы ХВС	1 400,00	2 200 000,00		пог.м.	1 400,00	1400,00	100,00%
113	пр-кт. Чулман, д.128	50/14	Ремонт фасада	11 197,00	6 300 000,00		кв.м.	11 197,00	9517,45	85,00%
153	ул. Шамиля Усманова, д.108	49/02	Разработка и экспертиза ПСД		11 042,00	3 251 241,00				100%
153	ул. Шамиля Усманова, д.108	49/02	технадзор		32 101,00					0,00%
153	ул. Шамиля Усманова, д.108	49/02	Ремонт внутридомовой инж системы водопользования	306,00	671 617,10		пог.м.	306,00	306,00	100,00%
153	ул. Шамиля Усманова, д.108	49/02	Ремонт крыши	1 895,50	2 538 480,90		кв.м.	1 895,50	1895,50	100,00%
154	ул. Шамиля Усманова, д.109	48/06	Разработка и экспертиза ПСД		84 075,00	10 858 402,51				100%
154	ул. Шамиля Усманова, д.109	48/06	технадзор		106 676,51					0,00%
154	ул. Шамиля Усманова, д.109	48/06	Ремонт внутридомовой инж системы теплоснабжения	4 077,29	2 556 600,00		пог.м.	4 077,29	3995,74	98,00%
154	ул. Шамиля Усманова, д.109	48/06	Ремонт внутридомовой инж системы ГВС	1 868,00	2 680 000,00		пог.м.	1 868,00	1868,00	100,00%
154	ул. Шамиля Усманова, д.109	48/06	Ремонт внутридомовой инж системы ХВС	1 091,00	1 680 000,00		пог.м.	1 091,00	1091,00	100,00%
154	ул. Шамиля Усманова, д.109	48/06	Ремонт крыши	3 020,00	3 751 051,00		кв.м.	3 020,00	3020,00	100,00%
155	ул. Шамиля Усманова, д.120	49/18	Разработка и экспертиза ПСД		34 046,00	2 364 321,00				100%
155	ул. Шамиля Усманова, д.120	49/18	технадзор		23 072,00					0,00%
155	ул. Шамиля Усманова, д.120	49/18	Ремонт внутридомовой инж системы теплоснабжения	306,80	2 307 203,00		пог.м.	306,80	306,80	100,00%
156	ул. Шамиля Усманова, д.129	50/13	Разработка и экспертиза ПСД		73 656,00	6 068 161,50				100%
156	ул. Шамиля Усманова, д.129	50/13	технадзор		59 351,50					0,00%
156	ул. Шамиля Усманова, д.129	50/13	Ремонт внутридомовой инж системы теплоснабжения	1 943,20	5 935 154,00		пог.м.	1 943,20	1943,20	100,00%
157	ул. Шамиля Усманова, д.135/49	50/12	Разработка и экспертиза ПСД		127 224,00	18 944 438,87				100%
157	ул. Шамиля Усманова, д.135/49	50/12	технадзор		186 309,06					0,00%
157	ул. Шамиля Усманова, д.135/49	50/12	Ремонт внутридомовой инж системы теплоснабжения	9 327,58	12 399 280,81		пог.м.	9 327,58	9327,58	100,00%
157	ул. Шамиля Усманова, д.135/49	50/12	Ремонт внутридомовой инж системы ХВС	2 400,00	3 761 625,00		пог.м.	2 400,00	2400,00	100,00%
157	ул. Шамиля Усманова, д.135/49	50/12	Ремонт внутридомовой инж системы водопользования	3 081,47	2 470 000,00		пог.м.	3 081,47	3081,47	100,00%
	Итого по кварталу				109 269 992,50	109 269 992,50				74,65%
	Итого по УК:				1 024 666,58	109 269 992,50				74,65%