

1	2	3	Адрес	Адрес строительный	Вид ремонта	Объем	Сметная ст-ть, руб.	кол-во чел-к	Ед.изм.	% выполнения	Сумма выполнения	Объем	КС-2		Дата проведения		
													проверка	сумма	Начало	Окончание	
г. Набережные Челны																	
Капитальный ремонт 2014 года																	
1	пр. Сююмбике, д.105	51/04	Разработка и экспертиза ПСД				398,90										
	5 эт.		технадзор				30 000,00										
	48 под.		Общестроительные работы	2 780,00	3 000 000,00	2	пог.м.	100%	3 000 000,00р.	2 780	ГЖИ К	3 000 000,00	15.04	01.06			
2	пр. Сююмбике, д.85	49/10	Разработка и экспертиза ПСД				15 402,80										
	5 эт.		технадзор				27 843,47										
	4 под.		Ремонт крыш	680,02	1 126 797,00	5	пог.м.	100%	1 126 797,00р.	680	ГЖИ К	1 126 797,00	12.05	15.08			
			Ремонт фасада	2 429,90	1 657 550,00	4	кв.м.	100%	1 657 550,00р.	2 430	ГЖИ К	1 657 550,00	15.04	01.07			
3	пр. Сююмбике, д.93	49/29	Разработка и экспертиза ПСД				56 975,40										
	5 эт.		технадзор				70 559,34										
	48 под.		Ремонт водоотведения ниже отм.0.00	620,00	101 416,00	2	пог.м.	100%	101 416,00р.	620	ГЖИ К	101 416,00	22.05	15.08			
			Ремонт подвала	618,56	722 100,00	2	кв.м.	100%	722 100,00р.	619	ГЖИ К	722 100,00	27.04	15.07			
			Ремонт крыш	1 293,75	1 853 904,00	4	кв.м.	100%	1 853 904,00р.	1 294	ГЖИ К	1 853 904,00	11.07	30.07			
			Ремонт фасада	4 366,40	2 900 000,00	2	кв.м.	100%	2 900 000,00р.	4 366	ГЖИ К	2 900 000,00	21.04	15.07			
			Ремонт ГВС ниже отм.0.00	545,00	841 371,00	3	пог.м.	100%	841 371,00р.	545	ГЖИ К	841 371,00	23.04	23.06			
			Ремонт ХВС ниже отм.0.00	575,31	637 143,00	2	пог.м.	100%	637 143,00р.	575	ГЖИ К	637 143,00	23.04	23.06			
4	ул. Татарстан, д.28	50/03	Разработка и экспертиза ПСД				106 405,60										
	5 эт.		технадзор				171 681,95										
	17 под.		Ремонт теплоснабжения ниже	5 323,84	3 990 516,00	4	пог.м.	100%	3 990 516,00р.	5 324	ГЖИ	3 990 516,00	20.04	01.07			
			Ремонт крыш	3 553,00	4 250 000,00	6	кв.м.	100%	4 250 000,00р.	3 553	МУП УКК	4 250 000,00	15.06	01.08			
			Ремонт ХВС ниже отм.0.00	2 095,00	2 513 853,00	3	пог.м.	100%	2 513 853,00р.	2 095	ГЖИ К	2 513 853,00	06.01	23.06			
			Ремонт фасада	8 969,95	7 024 000,00	15		100%	7 024 000,00р.	8 970	МУП УКК	7 024 000,00	15.04	15.07			
5	ул. Татарстан, д.29	48/17	Разработка и экспертиза ПСД				89 980,70										
	5 эт.		технадзор				96 282,98										
	15 под.		Ремонт теплоснабжения с ИПП и	4 474,85	5 448 203,00	3	пог.м.	100%	5 448 203,00р.	4 475	ГЖИ К	5 448 203,00	12.05	01.08			
			Ремонт подвала	1 299,11	883 551,00	6	пог.м.	100%	883 551,00р.	1 299	МУП УКК	883 551,00	28.05	01.08			
			Ремонт крыш	2 366,80	3 296 544,00	8		100%	3 296 544,00р.	2 367	МУП УКК	3 296 544,00	25.05	15.08			
6	ул. Татарстан, д.30/116	50/04	Разработка и экспертиза ПСД				235 146,50										
	5 эт.		технадзор				315 746,88										
			Ремонт теплоснабжения с ИПП и ВП	12 763,57	10 086 254,00	3		100%	10 086 254,00р.	12 764	ГЖИ К	10 086 254,00	12.05	15.07			
			Ремонт водоотведения ниже	4 908,05	1 938 434,00		пог.м.	100%	1 938 434,00р.	4 908	ГЖИ К	1 938 434,00	22.05	01.08			
	28 под.		Ремонт ГВС ниже отм.0.00	3 406,80	4 350 000,00	6	пог.м.	100%	4 350 000,00р.	3 407	ГЖИ К	4 350 000,00	23.04	23.06			
			Ремонт ХВС ниже отм.0.00	3 313,76	3 100 000,00	6		100%	3 100 000,00р.	3 314	ГЖИ К	3 100 000,00	23.04	23.06			
			Ремонт фасада	20 553,50	12 100 000,00	10	пог.м.	100%	12 100 000,00р.	20 554	ГЖИ К	12 100 000,00	15.04	01.07			
7	ул. Татарстан, д.31	48/18	Разработка и экспертиза ПСД				61 694,50										
	5 эт.		технадзор				73 150,21										
	8 под.		Ремонт водоотведения ниже	781,37	324 789,00	4	кв.м.	100%	324 789,00р.	781	ГЖИ К	324 789,00	26.05	26.07			
			Ремонт крыш	1 361,00	2 043 343,00	6		100%	2 043 343,00р.	1 361	ГЖИ К	2 043 343,00	29.05	29.07			
			Ремонт ГВС ниже отм.0.00	658,00	1 059 324,00	3	пог.м.	100%	1 059 324,00р.	658	ГЖИ К	1 059 324,00	12.12.1				
			Ремонт ХВС ниже отм.0.00	490,00	880 000,00	3	пог.м.	100%	880 000,00р.	490	ГЖИ К	880 000,00	12.12.1				
			Ремонт фасада	4 744,60	2 826 054,00	4		100%	2 826 054,00р.	4 745	ГЖИ К	2 826 054,00	15.04	01.07			

1	Адрес	Адрес строи- тель- ный	Вид ремонта	Объем	Сметная ст-ть, руб.	кол- во чел-к	Ед.из- м.	% выполн- ения	Сумма выполнения	Объем	КС-2		Дата проведения	
											проверка	сумма	Начало	Оконч- ание
1	2	3												
8	ул.Ш.Усманова, д.121	50/06	Разработка и экспертиза ПСД		47 076,70									
	9 эт.		технадзор		39 249,39									
	5 под.		Ремонт ГВС ниже отм.0.00	1 058,94	1 063 395,00	3	пог.м.	100%	1 063 395,00р.	1 059	ГЖИ К	1 063 395,00	17.02	17.04
			Ремонт ХВС ниже отм.0.00	1 009,00	861 544,00	3	пог.м.	100%	861 544,00р.	1 009	ГЖИ К	861 544,00	17.02	17.04
			Ремонт крыши	1 580,00	2 000 000,00	8		100%	2 000 000,00р.	1 580	ГЖИ К	2 000 000,00	25.04	25.06
9	ул.Ш.Усманова, д.127	50/11	Разработка и экспертиза ПСД		37 877,80									
	9 эт.		технадзор		41 063,01									
	8 под.		Ремонт водоотведения ниже отм.0.00	3 826,74	906 301,00	6	пог.м.	100%	906 301,00р.	3 827	ГЖИ К	906 301,00	15.05	15.07
			Ремонт крыши	2 935,00	3 200 000,00	6		100%	3 200 000,00р.	2 935	ГЖИ К	3 200 000,00	26.05	26.07
10	ул.Ш.Усманова, д.129	50/13	Разработка и экспертиза ПСД		212 790,60									
	5 эт.		технадзор		303 367,31									
	38 под.		Ремонт теплоснабжения ниже отм.0.00	9 840,70	6 245 790,00	6	пог.м.	100%	6 245 790,00р.	9 841	ГЖИ К	6 245 790,00	01.05	01.07
			Ремонт ХВС ниже отм.0.00	2 961,00	4 440 000,00	4		100%	4 440 000,00р.	2 961	ГЖИ К	4 440 000,00	23.04	23.06
			Ремонт водоотведения ниже отм.0.00	3 100,75	2 753 377,00	4		100%	2 753 377,00р.	3 101	ГЖИ К	2 753 377,00	23.04	23.06
			Ремонт фасада	17 648,10	16 897 564,32	18		100%	16 897 564,32р.	17 648	ГЖИ К	16 897 564,32	01.05	01.07
11	Домостроителей, д.2	49/21	Разработка и экспертиза ПСД		89 398,90									
	9 эт.		технадзор		31 100,23									
	10 под.		Ремонт теплоснабжения с ИТП	7 526,00	3 110 023,04		пог.м.	100%	3 110 023,04р.	7 526	МУП УКК	3 110 023,04	22.05	15.08
К:			оперативно		122 586 333,53			100%	120 433 140р.			120 433 140,36		